

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๓) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้ติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.รายจ่ายที่จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๑๘๗,๘๒๗.๓๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ		ก่องหนผู้กผัน ลงนามในสัญญา		เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๘	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๓๕๗,๔๗๖.๐๐	๔	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๗	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๖,๑๐๕.๐๐	๖	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ	๖	๑๓,๒๑๐,๒๐๐.๐๐	๕	๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๔๑๑,๔๙๕.๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐	๖,๗๕๘,๓๕๔.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๖	๖,๐๖๒,๖๕๖.๕๐	๔	๓๖๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๓๔๐,๐๙๔.๘๐	-	-
รวม	๔๕	๒๑,๓๖๘,๕๕๔.๐๐	๕	๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๐,๑๘๗,๘๒๗.๓๐	๑๕	๘๑๐,๐๐๐.๐๐

(๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	จัดอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔-๑๖ มี.ค.๖๗	✓			๒๕๗,๓๔๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๗	✓			๑๓,๕๒๐.๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ชราบาล) องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างอาชีพ แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๗	✓			๘๒,๑๙๒.๐๐	
๖	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๖๗	✓			๔,๔๒๔.๐๐	
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐.๐๐	
			๗๐๐,๐๐๐.๐๐					๓๓๕,๙๒๔.๐๐	

(๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วน ตำบลพ่วงพรมคร	จัดฝึกอบรมการให้ ความรู้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๓๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ ประชาชนในการป้องกัน โรคติดต่อ	อบรมให้ความรู้ ประชาชนในการ ป้องกันโรคติดต่อแก่ นักเรียนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ ส.ค.๖๗	✓			๑๖,๑๐๕.๐๐	
๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่	ตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่บุคลากร อบต.พ่วงพรมคร	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการเดินแอโรบิค To be number one เพื่อสุขภาพคน ชุมชน บ้านพรหมรังสิต	ส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการเดินแอโรบิค To be number one เพื่อสุขภาพคน ชุมชน บ้านควนศิรีวงศ์	ส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการเดินแอโรบิค To be number one เพื่อสุขภาพในชุมชน บ้านคลองศิลา	ส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
			๒๑๕,๐๐๐.๐๐					๑๖,๑๐๕.๐๐	

(๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี	จัดนิทรรศการแสดงของดีตำบลพ่วงพรหมคร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘ - ๙ มี.ค.๖๗	✓			๐.๐๐	
			๕๐,๐๐๐.๐๐					๐.๐๐	

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลายตาน หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๕ ตำบลพ่วงพรมคร	ขยายผิวจราจรคอนกรีตกว้างข้างละ ๑ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒,๒๙๓,๘๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันภัย หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพ่วงพรมคร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๓๒๙,๗๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคีรีวงศ์ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๙ ตำบลพ่วงพรมคร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๕๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔,๖๐๕,๖๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๓,๔๑๑,๔๙๕.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากบางดี หมู่ที่ ๔ บ้านบางดี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๓๐๓,๔๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน หน้าสำนักงานอบต.พ่วง พรมนคร	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๗๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๘๒๐,๑๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	หลังคาคลุมลาน คอนกรีต ขนาด กว้าง ๒๔ ม. ยาว ๔๐ ม. สูง ๖ ม.	๒,๘๕๗,๖๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
			๑๓,๒๑๐,๒๐๐.๐๐					๓,๔๑๑,๔๙๕.๐๐	

(๕) ยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ศพด.)	ค่าใช้จ่ายอาหาร กลางวัน การจัดการ เรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนฯ สถานศึกษา (ศพด.)	๔๑๑,๗๕๔.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๓๑๒,๔๖๐.๐๐	
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมและการ แสดงในวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗	✓			๑๙๖,๑๓๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโร	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คลองโร	๕๖๗,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๕๖๒,๑๘๘.๐๐	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนคีรี วงศ์	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ควนคีรีวงศ์	๔๕๓,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๔๔๐,๑๐๐.๐๐	
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านควน สามัคคี	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ควนสามัคคี	๗๔๘,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๗๔๓,๖๐๐.๐๐	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางดี	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน บางดี	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๔๔๙,๕๕๐.๐๐	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านพรหม รังสิต	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน พรหมรังสิต	๔๓๗,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๔๓๓,๓๕๐.๐๐	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ยาว	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ไร่ยาว	๑,๑๐๔,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๑,๐๙๗,๑๑๘.๐๐	
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ประชาสรรค์	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ประชาสรรค์	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๓๒๔,๐๐๐.๐๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสี่แยก คลองศิลา	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สี่แยกคลองศิลา	๗๕๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๖๗๙,๘๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดการแข่งขัน กรีฑา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ตำบลพ่วงพรมคร	แข่งขันกรีฑาเด็ก นักเรียนในพื้นที่และ กรีฑาประชาชน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ -๒๐ ก.ค.๖๗	✓			๒๐๕,๖๙๗.๕๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการจัดการแข่งขัน กรีฑา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอก เคียนซา	แข่งขันกรีฑาเด็ก นักเรียนในพื้นที่และ กรีฑาประชาชนใน ระดับอำเภอ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๓	จัดการแข่งขันกีฬาฟ่วง พรมครต่านยาเสพติด อบต. ฟ่วงพรมครเกมส์	แข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และเปตอง	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค.- ๒ เม.ย.๖๗	✓			๓๐๓,๒๓๒.๐๐	
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน อื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วยงาน อื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๗	✓			๙๙,๙๐๙.๐๐	
๑๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกเคียนซา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกรีฑา ใน ระดับอำเภอกเคียนซา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ใน ระดับจังหวัด	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ ธานีคัพ อำเภอเคียนซา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาฟุตบอล	๔๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗			✓	๐.๐๐	
๑๘	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	✓			๙๗,๘๒๒.๐๐	
๑๙	โครงการจัดงานวันสารท เดือนสิบ	จัดงานประเพณีวัน สารท เดือนสิบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒ ต.ค.๖๗	✓			๔๙,๗๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นวันจปจบ เดือน	ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นวัน จปจบเดือน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘ พ.ค.๖๗	✓			๖๘,๐๐๐.๐๐	
			๖,๗๕๘,๓๕๔.๐๐					๖,๐๖๒,๖๕๖.๕๐	

(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดู งานของพนักงานและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๖๗	✓			๑๗๔,๗๗๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร อบต.พ่วงพรมคร	จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานของ พนักงาน อบต.พ่วง พรมคร	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๒-๒๓ มี.ย.๖๗	✓			๑๓๗,๔๘๐.๐๐	
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอ เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับอำเภอเคียนซา	อุดหนุนจัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา	๓๐.๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			๒๗,๘๔๔.๘๐	
			๔๓๕,๐๐๐.๐๐					๓๔๐,๐๙๔.๘๐	

๒. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา วังสามัคคี หมู่ที่ ๑ บ้านควน สามัคคี	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๖,๑๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๕,๙๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์	อาคารพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กสำเร็จ รูปทรงถ้วยแฉมแปยุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. และทำการวางท่อจ่ายน้ำ	๑,๑๖๙,๙๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๑,๐๔๙,๐๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหุบ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒,๔๑๐,๗๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงค์	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๒๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๔,๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำ พล หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ความสุข ตอน ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๗,๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เกาะเจ้าเพียง หมู่ที่ ๖ บ้าน พรหมรังสิต	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ม.ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่า เนตร หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยก คลองศิลา	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๓๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สีโลตอนบน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ไร่ยาว	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๔๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยสมศักดิ์ ตอนล่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ ยาว	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๖ ม.หนา ๐.๐๕ ม.ยาวไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๐ ม.ไหล่ ทางตามสภาพ	๔,๖๖๘,๒๐๐.๐๐	มี.ย.๖๗	✓			๔,๖๑๔,๕๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชค ชัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๕,๒๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เจริญมิตร หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ห้วยลึก	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๕,๒๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เจริญ หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สมบูรณ์ประชาสรรค์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ม. ไหล่ทางคอนกรีตข้าง ละ ๐.๕๐ ม.	๑,๐๒๘,๔๐๐.๐๐	มี.ย.๖๗	✓			๗๑๖,๗๒๕.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นิกร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ ประชาสรรค์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กันภัย หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สมบูรณ์ประชาสรรค์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ม.ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓,๑๑๖,๓๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗	✓			๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหิน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรา พร หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหิน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๘๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สมศักดิ์ตอนบน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๖๔,๗๐๐.๐๐	ก.ค.๖๗	✓			๔๖๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่า จันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๗๔,๒๐๐.๐๐	ก.ค.๖๗	✓			๔๗๓,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชค ชัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๕๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นิกร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ ประชาสรรค์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๓,๓๐๐.๐๐	มิ.ย.๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย น้ำผึ้ง ตอน ๒ หมู่ที่ ๑ บ้าน ควนสามัคคี	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๓๒๒,๙๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๓๒๒,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย น้ำผึ้ง ตอน ๓ หมู่ที่ ๑ บ้าน ควนสามัคคี	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๓๙๕,๔๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๓๙๕,๐๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูลี หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๓๐๕,๓๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๓๐๕,๐๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑ บ้านควน สามัคคี	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จันทร์โสม หมู่ที่ ๑ บ้านควน สามัคคี	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประเสริฐสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ม. ไหล่ทางคอนกรีตข้าง ละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๔๙๔,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยบ่อถ่าน-เขา ขัน หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓,๐๔๕,๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๓,๐๔๐,๕๐๐.๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยเสริมอุทิศ หมู่ ที่ ๓ บ้านปลายควน	ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ม.	๑,๒๗๖,๘๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๘๘๘,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยชวนชน หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๖๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๓,๔๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๔๙๑,๐๐๐.๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างบุกเบิก ถนนหินผุ ซอยเพชรรุ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	ถนนหินผุ ขนาด กว้าง ๕ หนา ๐.๑๕ ม.ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม .ไหล่ทางหิน คลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ ๓ บ้าน ปลายควน	ถังแชมเปญพร้อมถัง น้ำใส ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	๑,๒๓๔,๓๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
๓๓	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยตาพัฒนาปลอดอักษร หมู่ที่ ๔ บ้านบางดี	ขนาดกว้าง ๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ม.	๖๓๗,๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๖๑๗,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคัน กันน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโร	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคัน คลองชลประทาน ตอน ๑ หมู่ที่ ๖บ้านพรหมรังสิต	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก เฉลิยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๖๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	
๓๖	โครงการขยายท่อเมนต์ ประปา หมู่ที่ ๗ บ้านสองพี่น้อง	ขยายท่อเมนต์ ประปา หมู่ที่ ๗	๒,๕๖๓,๙๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗	✓			๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านควนสามัคคี- ควนศรี เขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลพ่วงพรมคร	ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด กว้างข้างละ ๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ข้างละ ๓๓๘ ม.	๓๖๘,๔๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๓๖๖,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เพชรอาวุธ หมู่ที่ ๙ บ้านสี แยกคลองศิลา	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๑,๓๙๓,๘๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๙๗๙,๙๙๙.๐๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างบุกเบิก ถนนหินผุ ซอยเขาขัน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	ถนนหินผุ ขนาด กว้าง ๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาวไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๐ ม.	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างบุกเบิก ถนนหินผุ ซอยยายต้อม หมู่ ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	ถนนหินผุ ขนาด กว้าง ๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาวไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ม.	๗๓๕,๘๐๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	✓			๖๙๗,๕๕๑.๗๕	
๔๑	โครงการก่อสร้างบุกเบิก ถนนหินผุ ซอยวันแม่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหูน	ถนนหินผุ ขนาด กว้าง ๖ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ยาวไม่น้อย กว่า ๗๑๐ ม.	๔๐๒,๖๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรา พร หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหูน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๔,๒๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๒,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหูน	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ม. ไหล่ทางตามสภาพ	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	มี.ค.๖๗	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
๔๔	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ รูปทรงแชมเปญหมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหูน	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ รูปทรงแชมเปญหมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหูน	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗		✓		๐.๐๐	