

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคงแก้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์	๑,๗๕๖,๔๐๐.๐๐		✓		๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านควนศรีวงศ์	๓,๓๖๒,๙๐๐.๐๐		✓		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา	๓,๖๘๔,๐๐๐.๐๐		✓		๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านพรหมรังสิต	๔๙๙,๗๐๐.๐๐		✓		๔๙๙,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหูน	๔๙๐,๒๐๐.๐๐		✓		๔๙๐,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์	๔๖๔,๔๐๐.๐๐	✓			๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑,๑๒๔,๒๐๐.๐๐	✓			๑,๐๔๕,๐๐๙.๙๘	๑๑ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขาวังสามัคคี หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายฉิ้น หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี	๒,๐๘๔,๙๐๐.๐๐	✓			๒,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๒ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกำพล หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประเสริฐสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	๒,๘๙๗,๕๐๐.๐๐	✓			๒,๗๙๗,๕๐๐.๐๐	๒๔ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	๓,๓๔๑,๒๐๐.๐๐		✓		๒,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายชวนชม หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	๔๙๕,๑๐๐.๐๐	✓			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนสุข ตอน ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	๔๙๗,๑๐๐.๐๐	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยลุงเจิม หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	๙๐๒,๖๐๐.๐๐		✓		๘๙๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคันคลองชลประทาน ตอน ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านพรหมรังสิต	๔๙๙,๙๐๐.๐๐		✓		๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าเนตร หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา	๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมศักดิ์ ตอนบน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	✓			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าศาลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	๔,๖๕๒,๑๐๐.๐๐		✓		๔,๖๑๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสมศักดิ์ตอนล่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไร่ยาว	๒,๗๖๘,๒๐๐.๐๐		✓		๒,๗๔๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคชัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ มิตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยการุณ ราษฎร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์	๑,๓๙๙,๕๐๐.๐๐		✓		๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา/ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิกร หมู่ ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธราพร หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหัน	๔๙๕,๑๐๐.๐๐	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหัน	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	✓			๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรอาวุธ หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา	๒,๔๔๔,๔๐๐.๐๐		✓		๒,๒๗๓,๒๙๒.๐๐	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์รอด หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี	๖๐๓,๑๐๐.๐๐		✓		๖๐๓,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวนชม หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน	๑,๓๙๘,๒๐๐.๐๐		✓		๑,๓๙๘,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคันกันน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโร	๕๗๕,๓๐๐.๐๐		✓		๕๗๕,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาพ้ออาหารดำ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองโร	๙๓๕,๒๐๐.๐๐		✓		๙๓๕,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคันคลองชลประทาน ตอน ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านพรหมรังสิต	๑,๙๗๖,๔๐๐.๐๐		✓		๑,๙๗๖,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ ตอน ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านสองพี่น้อง	๙๘๖,๘๐๐.๐๐		✓		๙๘๖,๘๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านควนกลางสาด	๓๔๑,๗๐๐.๐๐		✓		๓๔๑,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาคำ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก	๖๒๒,๗๐๐.๐๐		✓		๖๒๒,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๘	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยวันพ่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหัน	๗๓๕,๖๐๐.๐๐		✓		๗๓๕,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๓๙	โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนหินผุ ซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหัน	๔๙๘,๕๐๐.๐๐		✓		๔๙๘,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหุบ หมู่ที่ ๒ บ้านควนคีรีวงศ์	๙,๙๙๗,๒๐๐.๐๐	✓			๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙ เมษายน ๒๕๖๘
๔๑	เกรดเกลี่ยหลุมบ่อปรับสภาพถนนภายใต้บาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑๘,๙๙๖.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๘๑,๙๒๕.๐๐	๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๘,๕๕๓.๐๐	๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	จ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๑,๑๓๓,๓๒๕	✓			๘๒๙,๖๓๓.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๔	จ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒,๑๖๕.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการจัดงานจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซา สุราษฎร์ ธานี	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ด้านที่ ๓ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
			ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๕๕,๕๑๒.๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๒๔๖,๔๐๐.๐๐	✓			๑๓,๐๗๘,๑๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๗๙๔,๔๐๐.๐๐	✓			๓,๔๙๗,๒๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๘๙,๕๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	๓๖๑,๖๕๔.๐๐	✓			๓๖๑,๒๙๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙๖,๐๑๓.๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

ด้านที่ ๓ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนิน การ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน คลองโร	๖๑๑,๖๐๐.๐๐	✓			๗๗๘,๐๙๖.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านควน คีรีวงศ์	๓๘๒,๗๐๐.๐๐	✓			๓๘๒,๐๕๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านควน สามัคคี	๗๓๔,๘๐๐.๐๐	✓			๗๑๘,๓๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านบาง ดี	๔๔๒,๘๐๐.๐๐	✓			๔๔๙,๕๕๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ไไร่ยาว	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙๘๗,๕๓๖.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน สมบูรณ์ประชาสรรค์	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	✓			๓๖๑,๘๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๓ นโยบายด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนิน การ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน สี่แยกคลองศิลา	๘๔๕,๖๐๐.๐๐	✓			๘๒๗,๒๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ตำบลพ่วงพรมคร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๒๓,๘๕๐.๐๐	๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพ่วงพรมครด้านยาเสพติด อบต.พ่วงพรมครเกมส์	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๑๐,๔๖๖.๐๐	๒๔ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๙
๑๗	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๘๙,๙๒๕.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓๖,๒๒๔.๐๐	๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมสำหรับบุคลากร อบต.พ่วงพรมคร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐๑,๒๕๐.๐๐	๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาตามโครงการ จัดงานรัฐพิธี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐.๐๐๐.๐๐	✓			๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนา ท้องถิ่น (ตำบลพ่วงพรมคร)	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๖,๑๖๕.๐๐	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๕ นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙๔,๔๔๓.๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			๔๙,๗๐๐.๐๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวันจับปี๊บ เดือน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			๙๖,๒๕๐.๐๐	๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

ด้านที่ ๖ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ใช้	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๘๑,๘๕๘.๕๐	กันยายน ๒๕๖๘
๒	สนับสนุนกิจกรรมการธนาคารขยะ	๐.๐๐	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	กันยายน ๒๕๖๘
๓	บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕๖,๑๗๑.๙๐	กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวจิรวรรณ ทองเจิม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร